spenner

Prüfergebnisse CEM II/A-LL 42,5 N (tb)
Werk Berlin 2026

Monat/Jahr	Feinheit	Wasser-anspruch	Erstarren Anfang	SO3	Na_2O-Äq	Druckfestigkeiten nach	
						2 Tagen	28 Tagen
	cm²/g	M.-%	Minuten	M.-%	M.-%	MPa	MPa
Januar	4.000	29,5	170	2,9	0,89	28,7	57,1
Februar	4.100	29,5	160	2,9	0,74	30,6	56,7
März	4.050	30,0	170	2,9	0,71	30,4	57,1
April	4.000	30,5	175	2,9	0,70	30,0	57,1
Mai	3.700	29,5	180	2,8	0,67	28,1	56,1
Juni	3.850	29,0	160	2,8	0,71	28,3	54,7
Juli	3.900	29,0	165	2,9	0,76	28,6	55,6
August	3.900	29,5	165	2,8	0,77	29,3	55,4
September	3.950	29,5	165	2,9	0,79	31,0	58,0
Oktober	-	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-	-
Dezember	-	-	-	-	-	-	-
Mittelwert	**3.950**	**29,5**	**170**	**2,9**	**0,75**	**29,4**	**56,4**
s	**112**	**0,4**	**6**	**0,0**	**0,06**	**1,0**	**1,0**
Max.	**4.100**	**30,5**	**180**	**2,9**	**0,89**	**31,0**	**58,0**
Min.	**3.700**	**29,0**	**160**	**2,8**	**0,67**	**28,1**	**54,7**

Erwitte, **10.11.2026**

Spenner GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 20
59597 Erwitte
Deutschland

Telefon +49 2943 986-0
info@spenner-gruppe.de
www.spenner-gruppe.de

Sitz Erwitte | Amtsgericht Paderborn | HRA 3430
PhG: Spenner Verwaltungs GmbH
Sitz Erwitte | Amtsgericht Paderborn | HRB 5369
Geschäftsführer Dr. Dirk Spenner