spenner

Prüfergebnisse CEM III/A 52,5 N-SR/LA
Werk Erwitte 2026

Monat/Jahr	Feinheit	Wasser-anspruch	Erstarren Anfang	HOS-Gehalt	SO3	Na_2O-Äq	Druckfestigkeiten nach	
							2 Tage	28 Tagen
	cm²/g	M.-%	Minuten	M.-%	M.-%	M.-%	MPa	MPa
Januar	-	-	-	-	-	-	-	-
Februar	-	-	-	-	-	-	-	-
März	5.300	32,5	180	55,2	3,3	0,6	25,3	67,2
April	5.250	32,5	190	54,9	3,3	0,6	25,6	69,9
Mai	5.400	32,0	195	57,0	3,2	0,7	24,7	70,7
Juni	5.450	32,5	205	59,0	3,2	0,7	24,1	71,2
Juli	5.500	32,5	210	58,3	3,3	0,7	24,2	72,4
August	5.450	32,5	200	56,4	3,2	0,7	24,1	67,7
September	5.500	32,5	195	57,3	3,3	0,6	23,9	70,8
Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-	-	-	-
Dezember	-	-	-	-	-	-	-	-
Mittelwert	**5.400**	**32,5**	**195**	**57,0**	**3,3**	**0,7**	**24,6**	**70,0**
s	**100**	**0,0**	**9**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**2,0**
Max.	**5.500**	**32,5**	**210**	**59,0**	**3,3**	**0,7**	**25,6**	**72,4**
Min.	**5.250**	**32,0**	**180**	**55,0**	**3,2**	**0,6**	**23,9**	**67,2**

Erwitte, **10.11.2026**

Spenner GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 20
59597 Erwitte
Deutschland

Telefon +49 2943 986-0
info@spenner-gruppe.de
www.spenner-gruppe.de

Sitz Erwitte | Amtsgericht Paderborn | HRA 3430
PhG: Spenner Verwaltungs GmbH
Sitz Erwitte | Amtsgericht Paderborn | HRB 5369
Geschäftsführer Dr. Dirk Spenner